

Poromiehentien tiehankkeen tilannekatsaus

ELVA 26.10.2026 § 48

Poromiehentien saneeraus jouduttiin keskeyttämään 25.8.2026 pidetyssä katselmuksessa esille nousseiden seikkojen vuoksi. Tien korko nousi olemassa olevien rakennusten kohdalla asukkaiden mielestä liian ylös. Urakoitsijan mukaan korko on se, mitä suunnitelmissa on esitetty. Huolta aiheutti katselmuksen yhteydessä eniten pelko siitä, että kadun sade- ja sulamisvedet vyöryvät uuden korkeuseron vuoksi suoraan pihoille ja uhkaavat rakennuksia. Kadun perusparannustyöt ei saa heikentää tontteja ja aiheuttaa vahinkoa yksityisille kiinteistöille. Lisäksi huolta aiheuttaa lumitöiden tekeminen talvella. Osa asukkaista on vaatinut kunnalta apua lumitöihin, kun lunta tulee liittyymiin nyt 6 metrin matkalta.

Weladon edustaja kävi rakennustarkastajan pyynnöstä paikan päällä toteamassa tilanteen ja Welado laati uudet suunnitelmat välille Oravantie – Ahmatie. Tien tasausta lasketaan, jolloin korko muuttuu alemmaksi. Muutos alueelle asennetaan ajoradan alimpaan kohtaan myös ylimääräinen hulevesikaivo.

Urakoitsija jatkaa töitä, kun Welado toimittaa tasauspiirustuksen korkeuskäyrillä koneohjausta varten.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Mikko Juvani p. 044 710 4434, mikko.juvani@hyrynsalmi.fi

KEHITYSPÄÄLLIKKÖ:

Elinvoimavaliokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

ELVA 02.11.2026

74/10.03.01.01.01/2025

Asia on siirretty käsiteltäväksi 26.10.2026 kokouksesta.

KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ:

Elinvoimavaliokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

